

Дефектная ведомость от «04» июля 2024г.

Комиссия в составе:

Беляковский В. В.

Ф.И.О.

Давыдов Д. В.

Ф.И.О.

Директор Березовского филиала

Должность

Инженер 1 кат. СО

Должность

Наименование объекта основных средств: Текущий ремонт здания службы авиационной безопасности с гаражом на 2 автомашины.

№ п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Ед. изм.	Объем	Необходимые для устранения материалы и работы	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Гараж на 2 машины (пом. №19) Конструкции гаражных ворот деформированы, сквозные щели между проёмом и воротами. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом. Трещины в швах между плитами перекрытия. В кирпичных стенах трещины. Растрескивание, отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен. Следы копоти на стенах и потолке. Покрытие пола частично разрушено.	м2	138,8	1. Демонтаж металлических распашных ворот.	т	2,4	
				2. Разборка обрамления проёмов	м	30,1	
				3. Отбивка штукатурки с откосов ворот	м2	13,6	
				4. Разборка покрытия пола	м2	103	Толщина слоя покрытия 20мм
				5. Снятие оконных переплетов	м2	12,96	
				6. Демонтаж оконных коробок	шт.	4	
				7. Заделка трещин в кирпичных стенах	м	15,6	
				8. Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	6,3	
				9. Заполнение швов между плитами перекрытия	м	57,5	
				10. Устройство покрытия пола цементного, толщиной 20мм.	м2	103	
				11. Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот	м2	33	Ворота секционные подъемные с ручным подъемным механизмом – 3шт
				12. Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	12,96	
				13. Снятие/установка водоотлива оконного.	м	7,6	Без замены водоотлива
				14. Оштукатуривание оконных откосов	м2	7,2	
				15. Оштукатуривание откосов ворот	м2	13,6	
				18. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных	м2	138,8	

				19. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных	м2	69,8	
				20. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	82,21	
				21. Окразка масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	31,25	
				22. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	2,04	
2	Коридор (помещение №18) В кирпичных стенах трещины. Растрескивание, отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен. Щели между потолочным плинтусом и стеной. Потертости покрытия пола из линолеума.	м2	12,7	1. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	26,8	
				2. Разборка плинтусов деревянных	м	19,8	
				3. Разборка покрытий полов: из линолеума.	м2	14,21	
				4. Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	м	4	
				5. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	26,8	
				6. Окразка масляными составами плинтусов	м2	1,34	
				7. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	14,21	
				8. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	63,8	
				9. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	14,7	
				10. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	14,21	
				11. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	14,21	
				12. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	19,8	
3	Санузел (пом. №17) В кирпичных стенах трещины. Растрескивание, отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен. Щели между потолочным плинтусом и стеной. Разрушено покрытие пола из керамогранитной плитки.	м2	1,8	1. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	3,53	
				2. Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	1,8	
				3. Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	м	9,4	
				4. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	3,53	
				5. Окразка масляными составами: плинтусов	м2	0,18	
				6. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:	м2	1,8	
				7. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	11	
				8. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	1,4	
				9. Окразка масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	2,12	

				10. Устройство покрытия пола из плиток.	м2	1,8	
4	Раздевалка (пом. №16) В кирпичных стенах трещины. Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен. Потертости покрытия пола из линолеума.	м2	3,2	1. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	8,12	
				2. Разборка плинтусов деревянных	м	6,12	
				3. Разборка покрытий полов: из линолеума.	м2	3,2	
				4. Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	м	4	
				5. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	8,12	
				6. Окраска масляными составами плинтусов	м2	0,41	
				7. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	3,2	
				8. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	26,6	
				9. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	3,78	
				10. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	3,45	
				11. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	3,2	
				12. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	3,2	
				13. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	6,12	
5	Душевая (Пом. №15) Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен. Частично разрушена облицовка стен из керамической плитки. Отслаивание лакокрасочного покрытия потолка.	м2	4,9	1. Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	15	
				2. Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	4,9	
				3. Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	4	
				4. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	4,9	
				5. Облицовка стен керамической плиткой	м2	15,4	
				6. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	20,9	
				9. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	1,89	
				10. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	3,9	
				10. Устройство покрытия пола из плиток.	м2	4,9	
6	Гардероб (пом. №12) В кирпичных стенах трещины. Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Щели между потолочным плинтусом и стеной. Потертости покрытия пола из ли-	м2	8,5	1. Снятие оконной решетки	т	0,032	
				2. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2,7	
				3. Демонтаж оконных коробок	шт	1	

	нолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом.			4. Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	3	
				5. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	11,7	
				6. Разборка плинтусов деревянных	м	10,7	
				7. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	8,5	
				8. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2	2,7	Оконный блок двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой
				9. Снятие/установка водоотлива оконного	м	1,5	
				10. Оштукатуривание откосов	м2	1,3	
				11. Установка подоконных досок из ПВХ	м	1,6	
				12. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	8,5	
				13. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	11,7	
				14. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,59	
				15. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	8,5	
				16. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	41	
				17. Окраска откосов	м2	1,3	
				18. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	1,89	
				19. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	2,86	
				20. Монтаж ранее демонтированной решетки на оконный проём.	т	0,032	
				21. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	2,7	
				22. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	8,5	
				23. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	10,7	
7	Сушильная (пом. №13) В кирпичных стенах трещины. Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Щели между потолочным плинтусом и стеной. Потертости покрытия пола из линолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом.	м2	9,0	1. Снятие оконной решетки	т	0,032	
				2. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2,7	
				3. Демонтаж оконных коробок	шт	1	
				4. Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	3	
				5. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	12,02	
				6. Разборка плинтусов деревянных	м	11,02	
				7. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	9,0	

				8. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2	2,7	Оконный блок двух-створчатый с одной поворотно-откидной створкой
				9. Снятие/установка водоотлива оконного	м	1,5	
				10. Оштукатуривание откосов	м2	1,3	
				11. Установка подоконных досок из ПВХ	м	1,6	
				12. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	9,0	
				13. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	12,02	
				14. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,6	
				15. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	9,0	
				16. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	42,3	
				17. Окраска откосов	м2	1,3	
				18. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	1,89	
				19. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	2,86	
				20. Монтаж ранее демонтированной решетки на оконный проём.	т	0,032	
				21. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	2,7	
				22. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	9,0	
				23. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	11,02	
8	Склад (пом. №14) В кирпичных стенах трещины. Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Щели между потолочным плинтусом и стеной. Потертости покрытия пола из линолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом.	м2	8,6	1. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2,7	
				2. Демонтаж оконных коробок	шт	1	
				3. Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	3	
				4. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	11,76	
				5. Разборка плинтусов деревянных	м	10,8	
				6. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	8,6	
				7. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2	2,7	Оконный блок двух-створчатый с одной поворотно-откидной створкой
				8. Снятие/установка водоотлива оконного	м	1,5	
				9. Оштукатуривание откосов	м2	1,3	

				10. Установка подоконных досок из ПВХ	м	1,6	
				11. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	8,6	
				12. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	11,76	
				13. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,59	
				14. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	8,6	
				15. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	41,27	
				16. Окраска откосов	м2	1,3	
				17. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	1,89	
				18. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	2,86	
				19. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	8,6	
				20. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	10,8	
9	Комната дежурного (пом. №1) Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Щели между потолочным плинтусом и стеной. Потертости покрытия пола из линолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом. Металлическая входная дверь не герметична, отсутствует теплоизоляция дверного блока.	м2	6,8	1. Снятие металлического дверного блока.	м2	2,183	
				2. Снятие оконной решетки	т	0,021	
				3. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	1,71	
				4. Демонтаж оконных коробок	шт	1	
				5. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	10,48	
				6. Разборка плинтусов деревянных	м	9,5	
				7. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	6,8	
				8. Ремонт деревянного дверного блока.	шт	1	
				9. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2	1,71	Оконный блок одностворчатый глухой
				10. Снятие/установка водоотлива оконного	м	1	
				11. Оштукатуривание откосов	м2	2,74	
				12. Установка подоконных досок из ПВХ	м	1	
				13. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	6,8	
				14. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	10,48	
				15. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,52	
				16. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	6,8	
				17. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	30,4	

				18. Окраска откосов	м2	2,74	
				19. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	3,78	
				20. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	2,35	
				21. Монтаж ранее демонтированной решетки на оконный проём.	т	0,021	
				22. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	1,71	
				23. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	6,8	
				24. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	9,5	
				25. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,183	Дверной блок металлический входной утепленный
				26. Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	
10	Служебный кабинет (Пом. №2) Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Рассыхание потолочного плинтуса. Щели между потолочным плинтусом и стеной. Потертости покрытия пола из линолеума	м2	8,7	1. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	11,8	
				2. Разборка плинтусов деревянных	м	10,8	
				3. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	8,7	
				4. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	8,7	
				5. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	11,8	
				6. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,59	
				7. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	8,7	
				8. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	32,2	
				9. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	2,1	
				10. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	3,4	
				11. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	8,7	
				12. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	10,8	
11	Оружейная комната (пом. №3) Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Рассыхание потолочного плинтуса. Щели между потолочным плинтусом и стеной. Потертости покрытия пола из линолеума	м2	4,4	1. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	8,74	
				2. Разборка плинтусов деревянных	м	7,7	
				3. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	4,4	
				4. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	4,4	
				5. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	8,74	
				6. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,44	

				7. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	4,4	
				8. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	23,4	
				9. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	1,845	
				10. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	1,4	
				11. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	4,4	
				12. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	8,74	
12	Служебный кабинет (пом. №4) Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Рассыхание потолочного плинтуса. Щели между потолочным плинтусом и стеной. Потертости покрытия пола из линолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом.	м2	9,0	1. Снятие оконной решетки	т	0,0648	
				2. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	5,4	
				3. Демонтаж оконных коробок	шт	2	
				4. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	12,1	
				5. Разборка плинтусов деревянных	м	11,1	
				6. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	9,0	
				7. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2/ шт	5,4/2	Оконный блок двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой
				8. Снятие/установка водоотлива оконного	м	3,2	
				9. Оштукатуривание откосов	м2	3,3	
				10. Установка подоконных досок из ПВХ	м	3,2	
				11. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	9,0	
				12. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	11,1	
				13. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,56	
				14. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	9,0	
				15. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	27,8	
				16. Окраска откосов	м2	3,3	
				17. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	1,89	
				18. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	5,68	
				19. Монтаж ранее демонтированной решетки на оконный проём.	т	0,0648	
				20. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	5,4	

				21. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	9,0	
				22. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	10,5	
13	Служебный кабинет (пом. №5)	м2	10,6	1. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2,7	
	Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Рассыхание потолочного плинтуса. Потертости покрытия пола из линолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом.			2. Демонтаж оконных коробок	шт	1	
				3. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	13,3	
				4. Разборка плинтусов деревянных	м	10,3	
				5. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	10,6	
				6. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2/шт	2,7/1	Оконный блок двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой
				7. Снятие/установка водоотлива оконного	м	1,6	
				8. Оштукатуривание откосов	м2	1,65	
				9. Установка подоконных досок из ПВХ	м	1,6	
				10. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	10,6	
				11. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	13,3	
				12. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,67	
				13. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	10,6	
				14. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	30,4	
				15. Окраска откосов	м2	1,65	
				16. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	5,67	
				17. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	3,0	
				18. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	10,6	
				19. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	10,3	
14	Комната отдыха (пом. №6)	м2	16,3	1. Снятие оконной решетки	т	0,0648	
	Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Рассыхание потолочного плинтуса. Потертости покрытия пола из линолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом.			2. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	5,4	
				3. Демонтаж оконных коробок	шт	2	
				4. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	19,14	
				5. Разборка плинтусов деревянных	м	18,2	
				6. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	16,3	
				7. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2/шт	5,4/2	Оконный блок двухстворчатый с одной поворотно-откидной

				8. Снятие/установка водоотлива оконного	м	3,2	створкой
				9. Оштукатуривание откосов	м2	3,3	
				10. Установка подоконных досок из ПВХ	м	3,2	
				11. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	16,3	
				12. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	19,14	
				13. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,96	
				14. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	16,3	
				15. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	48,3	
				16. Окраска откосов	м2	3,3	
				17. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	1,89	
				18. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	3,6	
				19. Монтаж ранее демонтированной решетки на оконный проём.	т	0,0648	
				20. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	5,4	
				21. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	16,3	
				22. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	18,2	
15	Раздевалка (пом. №7) Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Рассыхание потолочного плинтуса. Потертости покрытия пола из линолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом.	м2	7,6	1. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2,7	
				2. Демонтаж оконных коробок	шт	1	
				3. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	11,5	
				4. Разборка плинтусов деревянных	м	10,5	
				5. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	7,6	
				6. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2/ шт	2,7/1	
				7. Снятие/установка водоотлива оконного	м	1,6	
				8. Оштукатуривание откосов	м2	1,65	
				9. Установка подоконных досок из ПВХ	м	1,6	
				10. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	7,6	
				11. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	11,5	
				12. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,58	
				13. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	7,6	

				14. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	28,9	
				15. Окраска откосов	м2	1,65	
				16. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	1,89	
				17. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	3,5	
				18. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	7,6	
				19. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	10,5	
16	Служебный кабинет (пом. №8) Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Рассыхание потолочного плинтуса. Потертости покрытия пола из линолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом.	м2	6,5	1. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2,7	
				2. Демонтаж оконных коробок	шт	1	
				3. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	10,2	
				4. Разборка плинтусов деревянных	м	9,2	
				5. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	6,5	
				6. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2/ шт	2,7/1	
				7. Снятие/установка водоотлива оконного	м	1,6	
				8. Оштукатуривание откосов	м2	1,65	
				9. Установка подоконных досок из ПВХ	м	1,6	
				10. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	6,5	
				11. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	10,2	
				12. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,51	
				13. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	6,5	
				14. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	23,2	
				15. Окраска откосов	м2	1,65	
				16. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	3,78	
				17. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	2,7	
				18. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	6,5	
				19. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	9,2	
17	Служебный кабинет (пом. №9) Вследствие протечки кровли отсырел подвесной потолок. Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия. Рассыхание потолочного плинтуса. Потертости покрытия пола из линолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков.	м2	4,0	1. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	10,2	
				2. Разборка подвесного потолка	м2	4,0	
				3. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2,7	
				4. Демонтаж оконных коробок	шт	1	
				5. Разборка плинтусов деревянных	м	7,6	

	Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом.			6. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	4,0	
				7. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2/шт	2,7/1	
				8. Снятие/установка водоотлива оконного	м	1,5	
				9. Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	6	
				10. Оштукатуривание откосов	м2	1,65	
				11. Установка подоконных досок из ПВХ	м	1,6	
				12. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	4,0	
				13. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	м2	4,0	
				14. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков	м2	4,0	
				15. Устройство деревянного потолочного плинтуса	м	8,56	
				16. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,43	
				17. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	20,1	
				18. Окраска откосов	м2	1,65	
				19. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	1,89	
				20. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб	м2	3,31	
				21. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	4,0	
				22. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	7,6	
18	Караульное помещение (пом. №10) Отслаивание и шелушение лакокрасочного покрытия стен и потолка. Рассыхание потолочного плинтуса. Потертости покрытия пола из линолеума. Рассыхание деревянных оконных блоков. Нарушена герметизация шва оконного блока с проёмом.	м2	18,4	1. Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2,7	
				2. Демонтаж оконных коробок	шт	1	
				3. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	21,51	
				4. Разборка плинтусов деревянных	м	16,2	
				5. Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	18,4	
				6. Монтаж оконного блока из ПВХ профиля.	м2/шт	2,7/1	
				7. Снятие/установка водоотлива оконного	м	1,5	
				8. Оштукатуривание откосов	м2	1,65	
				9. Установка подоконных досок из ПВХ	м	1,6	
				10. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	18,4	

				11. Устройство деревянно-го потолочного плинтуса	м	21,51	
				12. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	1,08	
				13. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	18,4	
				14. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	48,61	
				15. Окраска откосов	м2	1,65	
				16. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	11,34	
				17. Окраска масляными составами ранее окрашен-ных поверхностей труб	м2	3,2	
				18. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	18,4	
				19. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	16,2	
19	Тамбур (пом. №11) Отслаивание и шелушение ла-кокрасочного покрытия стен и потолка. Рассыхание потолоч-ного плинтуса. Потертости по-крытия пола из линолеума. Нарушена герметизация двер-ного блока.	м2	1,7	1. Снятие дверных полотен	м2	2,1	
				2. Демонтаж дверных ко-робок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
				3. Разборка деревянного потолочного плинтуса	м	5,3	
				4. Разборка плинтусов де-ревянных	м	4,5	
				5. Разборка покрытий по-лов: из линолеума	м2	1,7	
				6. Установка металличе-ских дверных блоков в готовые проемы	м2	2,183	Дверной блок металличе-ский входной утепленный
				7. Установка дверного до-водчика к металлическим дверям	шт	1	
				8. Оштукатуривание отко-сов	м2	4,5	
				10. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм	м2	1,7	
				11. Устройство деревянно-го потолочного плинтуса	м	5,3	
				12. Окраска масляными составами: плинтусов	м2	0,27	
				13. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	м2	1,7	
				14. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	11,21	
				15. Окраска откосов	м2	4,5	
				16. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	м2	2,1	
				17. Окраска масляными составами ранее окрашен-ных поверхностей труб	м2	0,2	
				18. Устройство покрытий: из линолеума насухо	м2	1,7	
				19. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	4,5	

20	Устройство системы вентиляции в сырых помещениях В сырых помещениях и в санузле отсутствует вытяжная вентиляция.	м	12	1. Пробивка в бетонных потолках толщиной отверстий	шт	1	
				2. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 160 мм	м2	3,72	
				3. Установка воздухораспределителей	шт	3	
				4. Установка канального вентилятора	шт	1	
				5. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2	2,2	
				6. Прокладка электропроводов в гофрированной трубе	м	30	
21	Ремонт участка кровли из профилированного листа Протечки участка кровли в местах примыкания здания САБ к гаражу на 2 автомашины.	м2	1,7	1. Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,6	
				2. Гидроизоляция швов кровли.	м	17,2	

Члены комиссии

Беляковский В. В.


Ф.И.О



подпись

Давыдов Д. В.

Ф.И.О



подпись

Документ сформировал

инженер 1 кат.
(должность)

Строительный отдел
(подразделение, отдел)



Давыдов Д. В.
(Ф.И.О)

Тел. 8(3462)770-190